

Отчет о реализации мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности за 2022 год
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛОГ ЖКХ»
(наименование организации)

N п / п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения					Численные значения экономии										Затраты (план), руб. (без НДС)					
		план		факт		Всего накопительным итогом за годы реализации Программы	В отчетном году				Всего накопительным итогом за годы реализации Программы				В отчетном году				план		факт	
		Всего накопите льным итогом за годы реализац ии Програм мы	В отчет ном году	Всего накоп ительн ым итогом за годы реализ ации Програ ммы	В отчет ном году		числен ное значе ние эконо мии в указа нной разме рности	числен ное значе ние эконо мии в и, т.у.т.	численно е значени эконо мии, руб.	численно е значени эконо мии и, руб.	числен ное значе ние эконо мии, руб. у. т.	числен ное значе ние эконо мии, руб. у. т.	числен ное значе ние эконо мии, руб. у. т.	числен ное значе ние эконо мии, руб. у. т.	числен ное значе ние эконо мии, руб. у. т.	числен ное значе ние эконо мии, руб. у. т.	числен ное значе ние эконо мии, руб. у. т.	Всего накопите льным итогом за годы реализац ии Програм мы	В отчет ном году	Всего накоп ительн ым итогом за годы реализ ации Програ ммы		В отчет ном году
Разм ерно СТЬ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2																					
	Замена насоса с установкой аккумуляторного бака Скважина № Дрп	кВт.ч	1345	1345			1345	0,46	12942											50000	50000	
	Замена насоса Скважина №2	кВт.ч	1283	1283			1283	0,59	12339											55000	55000	
	Замена водопровода по ул. Рабочая на ПНД Ду 63 мм 380 метров	м3	654	654			654	0	32439	654	0	32439								160000	160000	